

YORK冰水主機試俾流程檢查表

工作地點：

主機編號：

日期：

項次	項 目	日期	狀態	備註
1.	主機到達現場，配合業主檢查及配件清點			
2.	試俾前與業主協調工安、工進及辦理出入廠證			
3.	現場試俾項目說明及隨機配件檢查			
4.	主機外觀檢查及油濾網檢查			
5.	冷媒系統加壓，含查漏及修漏（共8小時）			
6.	聯軸器拆除中心校正			
7.	冷媒系統抽真空乾燥			
8.	冷凍油充填			
9.	連鎖控制線路確認及接線			
10.	控制盤及啟動盤動作確認			
11.	安全保護開關測試			
12.	微電腦控制盤動作模擬測試			
13.	馬達絕緣測試及空轉測試			
14.	冷媒充填			
15.	主機開機運轉調整及運轉記錄			
16.	業主教育訓練			